



**Kofinanziert von der
Europäischen Union**

Newsletter Oktober-3 2024

Viele Hände schnelles Ende

Und so war es dann schließlich auch. Am Samstag, den 26.10., konnte durch viele helfende Hände bis zum Mittag insgesamt 500m Zaunelemente montiert werden. Allen Helfern, natürlich auch unserem hausinternen Catering, sei an dieser Stelle nochmals ganz großen Danke gesagt.



Speicherfüllstand

Das Wasser läuft und läuft und es sieht schon gut gefüllt aus. Derzeit ist der Speicher zu zirca 48% gefüllt. Leider gibt es immer wieder mal Ausfälle an der Osmoseanlage. Hier stehen wir in engem Kontakt mit der Firma Orben und versuchen die Befüllung weiter zu optimieren.



Holzlagerplatz

Mittler Weile ist auch der Holzlagerplatz vorbereitet, sodass Anfang November mit dem Bau der Energiezentrale begonnen werden kann. Dieser Platz wird dann auch als Lagerfläche für anzulieferndes Baumaterial genutzt.



Wie geht es weiter

Derzeit werden die Netz-Bauabschnitte 2 + 3 vorbereitet. Bis zum Dezember soll dann der Bauabschnitt 1, derzeitige Bautätigkeit, fertig gestellt sein. Aber alles hängt natürlich auch vom Wetter ab, welches derzeit auf unserer Seite ist.

Anfang November wird dann mit der Solarfeldverrohrung und mit dem Bau der Energiezentrale begonnen. Es geht voran.